



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มโป่ง
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มโป่ง
งานนโยบายและแผน

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้นายก องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น และประกาศผลกาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าว ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง ได้ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดำเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนา เพื่อใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานและเป็นแนวทาง ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง

สารบัญ

ส่วนที่ ๑	หน้า
บทที่ ๑	
- บทนำ	๑
บทที่ ๒	
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง	๒
บทที่ ๓	
- เป้าหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง	๓
บทที่ ๔	
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง	๔
ส่วนที่ ๒	
- วิธีการดำเนินการ	๕
ส่วนที่ ๓	
- การรายงานและอภิปรายผลการดำเนินงาน	๖

ส่วนที่ ๑

บทที่ ๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อ ๒๙) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

จากการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ ๑/๒๕๖๕ ได้มีการเสนอชื่อคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. นายตะวัน แก้วนวน	ตำแหน่ง รองประธานสภา อบต.ทุ่งโป่ง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจิรารัตน์ มูลตรีศรี	ตำแหน่ง สมาชิกสภา ม.๗	กรรมการ
๓. นายบุญเส็ง ผูกพันธ์	ตำแหน่ง สมาชิกสภา ม.๑๐	กรรมการ
๔. นายบัวพันธ์ แก่นมุย	ตำแหน่ง (ผ.ญ.บ) ม.๘	กรรมการ
๕. นายเฉลิมพล ศรีนวลแสง	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ทุ่งโป่ง(บ้านทรัพย์ฯ)	กรรมการ
๖. นางกนกวรรณ บึงมุ่ม	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ทุ่งโป่ง(บ้านห้วยยาง)	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองคลัง		กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองช่าง		กรรมการ
๙. นายสุริชัย จันทรพิทักษ์	ตำแหน่ง ผอ.รร.ห้วยยางวิทยาสรรพ์	กรรมการ
๑๐. นายประจวบ วงษ์บ้านดู่	ตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านทรัพย์ฯ	กรรมการ
๑๑. นายไพฑูรณ์ พิมพ์มา	ตำแหน่ง (ผ.ญ.บ) ม.๕	กรรมการ/เลขานุการ
๑๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวอนางฎ ศรีวัตร	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

บทที่ ๒

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

- ๑) เพื่อได้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามโครงการในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๖๗
- ๒) เพื่อตรวจและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนที่ได้รับ งบประมาณ ว่าสอดคล้องกับงบประมาณหรือไม่เพียงใด
- ๓) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาสำหรับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป
- ๔) เพื่อประเมินการดำเนินตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าบรรลุวัตถุประสงค์โดยสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้หรือไม่เพียงใด

บทที่ ๓

เป้าหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง ได้กำหนดเป้าหมายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง ดังนี้

- ๑) ได้ข้อมูลการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- ๒) ได้ข้อมูลจำนวนที่ดำเนินการไปแล้วเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๗
- ๓) ได้ข้อมูลจำนวนงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วตามแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๗
- ๔) ได้ข้อมูลจำนวนโครงการที่ผู้บริหารนำจากข้อเสนอของประชาคม

บทที่ ๔

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

ผลการติดตามและประเมินผล ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง ดังต่อไปนี้

- ๑) ประชาชนได้ทราบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและร่วมแสดงความเห็นข้อเสนอแนะต่อการบริหารงาน
- ๒) มีการนำผลดำเนินงานและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้การบริหารงานมีความเหมาะสม ถูกต้อง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) องค์การบริหารส่วนตำบลมีเครื่องมือในการกำหนดทิศทาง การพัฒนาและติดตามความก้าวหน้าในการบริหารงาน บริหารงบประมาณในโอกาสต่อไป
- ๔) องค์การบริหารส่วนตำบลมีตัวชี้วัดในการบริหารงานตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ส่วนที่ ๒

วิธีการดำเนินการ

๑. แนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

- ๑) ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการทุกยุทธศาสตร์
- ๒) ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลจากเอกสารหรือคำชี้แจงของผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

๒. วิธีการติดตามและประเมินผล

- ๑) ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
- ๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
- ๓) ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ๔) ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๕) ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง
- ๖) ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาการบริหารภาครัฐ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงาน อบต.	✓			๗,๓๐๐,๐๐๐.-	๖,๗๘๐,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๒	โครงการวางและปรับปรุงผัง เมือง			✓	๕,๐๐๐.-		
๓	โครงการ วันเด็กแห่งชาติ	✓			๔๐,๐๐๐.-	๔๐,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ ม.ค. ๖๗
๔	โครงการ จัดกิจกรรมรายงาน ผลพัฒนาทักษะเด็กก่อนวัย เรียน	✓			๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ มี.ค. ๖๗
๖	โครงการ ประชุมผู้ปกครอง	✓			๕,๐๐๐.-	๔,๙๕๐.-	๑ ก.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ค. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านห้วยยาง	✓			๑๓,๐๐๐.-	๑๓,๐๐๐.-	๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘	โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	✓			๕๐๓,๑๘๐.-	๔๒๕,๔๐๓.-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๙	ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับ เด็ก อนุบาลและเด็ก ป.๑ - ป. ๖ สังกัด สพฐ. ในเขต อบต. หุ่งโป่ง	✓			๙๖๑,๑๗๐.-	๘๑๒,๐๑๗.-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๐	โครงการ อาหารกลางวัน สำหรับเด็ก สังกัด สพฐ. ๔ แห่ง	✓			๒,๐๗๙,๖๐๐.-	๑,๘๗๘,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๑	โครงการ กีฬาอูลรัตน์ สัมพันธ์	✓			๑๐๐,๐๐๐.-	๙๙,๙๒๐.-	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ เม.ย ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการ แข่งขันกีฬาเพื่อการ ต่อต้านยาเสพติด อบต.ทุ่งโป่ง ประจำปี ๒๕๖๗	✓			๑๐๐,๐๐๐.-	๙๙,๐๕๕.-	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ เม.ย ๖๗
๑๓	โครงการ เทศกาลงานไหม นานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัด ขอนแก่น	✓			๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๐ ธ.ค. ๖๗
๑๔	โครงการ ส่งเสริมประเพณี ทอดเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗	✓			๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	๑ ก.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๕	โครงการ สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปี	✓			๗,๙๙๘,๐๐๐.- โอนเพิ่ม ๒๕๔,๕๐๐.-	๘,๒๕๒,๕๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๖	โครงการ โครงการสวัสดิการ เบี้ยยังชีพคนพิการ	✓			๒,๐๐๔,๘๐๐.- โอนเพิ่ม ๑๑๘,๒๐๐.-	๒,๑๒๓,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการ เงินสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๑๐๑,๐๐๐.-	๙๖,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๘	โครงการ สัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	✓			๓๕,๐๐๐.-	๒๙,๔๘๘.-	๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๑ พ.ค. ๖๗
๑๙	โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ป้องกันโรคติดต่อและโรคติดต่อ ต่างๆ			✓	๑๐,๐๐๐.-		
๒๐	ค่าใช้จ่ายระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน	✓			๖๐๐,๐๐๐.-	๔๖๐,๘๗๓.-	๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๐ มี.ย ๖๗
๒๑	โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ	✓			๕๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๐ มี.ย ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๒	โครงการ วันกตัญญูเชิดชู ผู้สูงอายุ	✓			๕๐,๐๐๐.-	๔๗,๓๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๗
๒๓	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและ เยาวชน ตำบลทุ่งโป่ง	✓			๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๒๔	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	✓			๒๐,๐๐๐.-	๑๑,๖๙๐.-	๑ .ม.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗
๒๕	โครงการ ๑ อปท. ๑ ท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม			✓	๑๐,๐๐๐.-		
๒๖	โครงการ ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ	✓			๑๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-	๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๑ ส.ค. ๖๗
๒๗	โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช			✓	๑๐,๐๐๐.-		๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒๘	โครงการ จัดตั้งจุดให้บริการ ประชาชนช่วงเทศกาลต่างๆ	✓			๖,๐๐๐.-	๒,๙๒๐	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๘	โครงการ จัดตั้งจุดให้บริการ ประชาชนช่วงเทศกาลต่างๆ	✓			๖,๐๐๐.-	๒,๙๒๐	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๖๗
๒๙	โครงการช่วยเหลือเยียวยา และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณะ ภัยตามอำนาจหน้าที่	✓			๕๐,๐๐๐.-	๙,๗๐๐.-	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗
๓๐	โครงการขยายเขตท่อประปา ภูมิภาค ช่วงบ้านนายปัญญา มาศยคงไปซอยรังสิต บ้าน ห้วยยาง หมู่ที่ ๖	✓			๓๐๐,๐๐๐.-	๒๙๙,๙๐๖.-	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๓๑	โครงการขยายเขตท่อประปา ส่วนภูมิภาคสายทางช่วงหน้า บ้านนายหนูยี่ง โซคลา ไปทาง บ้านนายสุบัน หนองฝือ บ้านแหลมทอง หมู่ที่ ๙	✓			๓๐๐,๐๐๐.-	๒๙๙,๘๓๖.-	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๓๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโนน สะอาด หมู่ที่ ๑	✓			๒๐๐,๐๐๐.-	๑๒๑,๘๒๖.๐๑.-	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาย ทางแยกทางเข้าหมู่บ้านไป ทางถนนลาดยาง ขก ๑๑๗๐๑ ไปทางบ้านหนองผือ บ้านจระเข้สงเคราะห์ หมู่ที่ ๒	✓			๒๐๐,๐๐๐.-	๑๕๒,๕๗๒.๒๑.-	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๓๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมเสาไฟฟ้า สายทางหน้า วัดอินทราวาส บ้านโนนอินทร์ แปลง หมู่ที่ ๓	✓			๑๐๐,๐๐๐.-	๘๘,๒๕๔.๐๖.-	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๓๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายทาง เรดโรสรีสอร์ทไปทางเข้า หมู่บ้าน บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๔	✓			๒๐๐,๐๐๐.-	๑๖๕,๑๐๙.๓๗.-	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๓๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาย ทางสี่แยกหอพักนางประเพียร สัจจะนวน ไปบ้านนายโยธิน หลวงจันทร์ บ้านทรัพย์ สมบูรณ์ หมู่ที่ ๔	✓			๑๐๐,๐๐๐.- โอนเพิ่ม ๒๐,๖๐๐	๑๒๐,๕๘๑.๕๔.-	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๓๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาย ทางสถานีสูบน้ำบ้านหนองผือ ไปลำน้ำพอง บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๕	✓			๓๐๐,๐๐๐.- โอนเพิ่ม ๔,๐๐๐.-	๓๐๓,๕๒๕.๖๖.-	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาย ทางฝายอีเตอร์ไปสำนักสงฆ์ ภูพานคำ บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ ๗	✓			๓๐๐,๐๐๐.- โอนเพิ่ม ๑๓,๗๐๐.-	๓๑๓,๑๙๖.๐๓.-	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๓๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๐๙ ช่วงหน้าโรงเรียนห้วย ยางวิทยาสรรพ์ไปโคกฮาบ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๘	✓			๓๐๐,๐๐๐.-	๒๙๒,๑๔๑.๐๘.-	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๔๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาย ทางหนองทาม บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ ๑๐	✓			๓๐๐,๐๐๐.-	๒๙๒,๐๔๑.๐๘.-	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๔๑	โครงการ ประชุมประชาคม ตำบล			✓	๑๐,๐๐๐.-		
๔๒	โครงการ ประชุมประชาคม หมู่บ้าน			✓			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๓	โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพบทบาทและหน้าที่ ของคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น			✓	๕,๐๐๐.-		๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๔	โครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรม	✓			๒๐,๐๐๐.-	๑๑,๖๙๐.-	๑ ม.ค. – ๓๑ ก.ค. ๖๗
๔๕	โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ อบต.ทุ่งโป่ง	✓			๒๐๐,๐๐๐.-	๑๗๘,๖๗๐.-	๑ ม.ค. – ๓๑ ก.ค. ๖๗
๔๖	โครงการสนับสนุนการจัดงาน ประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และ ของอำเภอบุรณรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๗	✓			๓๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๗
๔๗	โครงการส่งเสริมและสืบสาน งานประเพณีท้องถิ่นของ หมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๗	✓			๕๐,๐๐๐.- (หมู่บ้านละ ๕,๐๐๐.-)	๕๐,๐๐๐.-	๑ เม.ษ. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๔๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ๑๐ หมู่บ้าน	✓			๒๐๐,๐๐๐.- (หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.-)	๒๐๐,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๙	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดจังหวัด ขอนแก่น			✓	๑๐,๐๐๐.-		
๕๐	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดอำเภออุบล รัตน์	✓			๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๗
๕๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีและงาน พิธีเนื่องในโอกาสสำคัญ	✓			๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๗ – ๒๘ ก.พ.๖๗
๕๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมมือในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๗	✓			๓๐,๐๐๐.-	๒๗,๘๕๐.-	๑ ม.ค. ๖๗ – ๒๘ ก.พ. ๖๗
๕๓	โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาด อำเภออุบลรัตน์ ๒๕๖๗	✓			๑๕,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๑ ม.ค. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๔	โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง	✓			๕๕,๐๐๐.- อุดหนุนโรงเรียน สังกัด (สพฐ) ๑. ร.ร. ห้วยยาง วิทยาสรรพ์ ๑๕,๐๐๐.- ๒. ร.ร. บ้านทุ่ง โป่ง ๑๕,๐๐๐.- ๓. ร.ร. บ้าน ทรัพย์สมบูรณ์ ๑๕,๐๐๐.- ๔. ร.ร. บ้าน หนองฝื่อ ๑๐,๐๐๐.-	๕๕,๐๐๐.-	๑ พ.ย ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๕๕	โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีต ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วย ยาง หมู่ที่ ๘		✓		๑๗๐,๐๐๐.-		๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ มี.ย. ๖๗
๕๖	โครงการก่อสร้างเสาธง องค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง		✓		๙๔,๐๐๐.-		๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ มี.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๗	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน พื้นที่ สำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง	✓			๔๐๐,๐๐๐.-	๓๙๔,๕๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๕๘	โครงการก่อสร้างขยายผิว จราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงหน้าสำนักงาน อบต. ทุ่ง โป่ง	✓			๙๔,๒๐๐.-	๙๔,๑๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทิศตะวันตกหมู่บ้าน บ้านโนน สะอาดหมู่ที่ ๑		✓		๒๐๐,๐๐๐.-		๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๖๐	โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างวัดสง่ามงคล-นา นางละคร ไชยคำ บ้านจระเข้ สงเคราะห์ หมู่ที่ ๒		✓		๒๒๐,๐๐๐.-		๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๖๑	โครงการซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หลังศาลาประชาคม บ้านโนน อินทร์แปลง หมู่ที่ ๓		✓		๔๙๖,๐๐๐.-		๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสี่ แยกหอพัก นางประเพียร สัจฉนวน - บ้านนายโยธิน หลวงจันทร์ บ้านทรัพย์ สมบูรณ์ หมู่ที่ ๔		✓		๒๐๐,๐๐๐.-		๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ช่วงบ้านนายทองอินทร์ - บ้านนางศรีบุญญา บ้านหนอง ฝื่อ หมู่ที่ ๕		✓		๒๐๐,๐๐๐.-		๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๖๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๓ สายทาง บ้านห้วย ยาง หมู่ที่ ๖		✓		๒๐๐,๐๐๐.-		๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๖๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางช่วงนายนายสมอาจ อินทรักษ์ – ที่นายนายคำพอง สิงห์แก้ว บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ ๗		✓		๒๐๐,๐๐๐.-		๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ ซอยบ้านนาย วิศักดิ์ ทองโคตร – นายทอง เลื่อน สาบุตร บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๘		✓		๒๐๐,๐๐๐.-		๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๖๗	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางซอย บ้านนายประสาท อ่อนสนิท บ้านแหลมทอง หมู่ ที่ ๙		✓		๒๐๐,๐๐๐.-		๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๖๘	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางซอยข้างบ้าน นายบุญเส็ง ผูกพันธ์ บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ ๑๐		✓		๒๐๐,๐๐๐.-		๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ข้างโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้านแหลมทอง หมู่ที่ ๙		✓		๑๓๐,๐๐๐.-		๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ขก.ถ. ๑๑๗-๒๒ แยกทาง หลวง ๒๑๐๙- ลำห้วยหญ้าคา บ้านแหลมทอง หมู่ที่ ๙	✓			๙๘,๕๐๐.-		๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๗๑	จ้างปรับปรุงซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๓๑๕๒ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๒-๐๐๐๑	✓			๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๗๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๑๗๐๓ สาย(แยก ทล.๒๑๐๙ บ้านทุ่ง โป่ง – บ้านห้วยยาง) หมู่ที่ ๗				๖,๓๙๙,๙๕๐.๐๐		บอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้าง ทิ้งงาน
๗๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๑๗-๒๑ สายทางแยกหลวงหมายเลข ๒๑๐๙ (ลานป.พีชผล) หมู่ที่ ๙ บ้านแหลมทอง ตำบลทุ่ง โป่ง	✓			๑,๕๔๔,๐๐๐.๐๐		ส่งเอกสารเพื่อไปขออนุมัติ เบิกจ่ายจังหวัด

